RESTAURATION EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE INFORMATIONS CHANTIER

version du 30/09/2025








EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE: LES TRAVAUX PRÉVUS

VILLE DE WAVRE

- Restauration des façades en pierre et en brique
- Stabilisation des murs de la sacristie
- Restauration des charpentes et renouvellement des couvertures de toitures, y compris corniches et descentes d'eaux pluviales
- Restauration des menuiseries en bois, des ferronneries, ...
- Restauration des vitraux
- Création d'un accès indépendant vers le carillon
- Restauration du maître-autel







CALENDRIER



1^{er} sept. '25

Démarrage de chantier

630 jours ouvrables

+/- 3 ans

Sept. > oct. '25

Etape 1 : Grue tour **Sept. > oct. '25**

Etape 2 : Tour clocher Nov. > déc. '25

Etape 3 : Eglise



Installation de la grue et de la toiture parapluie
Reportées
pour des raisons techniques vers
début novembre
(dates à confirmer)



PLANIFICATION & INSTALLATION DE CHANTIER



Installation divisée en plusieurs étapes :

- 1. Grue Tour
- 2. Tour clocher
- 3. Eglise

Installations de chantier

- = moments critiques
- = montage grue tour + toiture parapluie



Montage de la grue tour / assemblage des structures au sol / Livraisons / déchargement / stockage,...



INSTALLATION DE CHANTIER GRUE TOUR - ÉCHAFAUDAGES TOUR CLOCHER



du 1^{er} septembre jusqu'à fin novembre '25

* Travaux

- * Installation de chantier
- *Terminé

1. Septembre '25

- Mise en place de l'installation de chantier
- Montage de l'échafaudage façade de la Tour Clocher (toujours en cours)
- Réalisation du socle de la grue tour (en cours)
- Protections diverses de l'église (en cours)

2. Octobre '25

- Début octobre : montage de la grue tour (durée +/- 2 jours) (Reporté vers Novembre)
- Montage de la toiture parapluie de la Tour Clocher (vers novembre (et plus du 09/10) durée
 +/- 2 jours)
- Montage de l'échafaudage façade Église (toujours en cours)
- État sanitaire de la Tour Clocher



INSTALLATION DE CHANTIER **ECHAFAUDAGES ÉGLISE**



de début novembre jusqu'à fin décembre '25

3. Novembre '25

- Démontage de la toiture de la Tour Clocher
- Intervention sur les maçonneries de la Tour Clocher
- Montage de l'échafaudage des façades de l'Eglise

* Travaux

* Installation de chantier


4. Décembre '25

- Montage de la toiture parapluie de l'Eglise (àpd du 01/12 durée environ 2 semaines)
- Démontage de la toiture de l'Eglise
- Intervention sur les maçonneries de la Tour Clocher
- Etat sanitaire de l'Eglise





1. Montage de la grue tour



Début octobre > 2 jours

(hors intempéries)

- Grue mobile
- Zone de montage flèche
- Zone de déchargement
- Zone de manœuvre
- Zone de stockage
- > Stationnement et passage véhicules impossibles dans la zone de travail de 06:00 à 18:00
- > Accès piétons possible sous surveillance de l'entreprise







2. Montage de la toiture parapluie



Toiture tour > +/- 2 jours apd 09/10/25Toiture église > +/- 2 sem. apd 01/12/25

(hors intempéries)


- Zone de déchargement
- Zone de stockage
- Zone d'assemblage au sol
- Périmètre de sécurité
- Stationnement et passage
 véhicules impossibles Place de la
 Cure et Imp. Calongette de
 07h > 17h
- > Accès piétons possible sous surveillance de l'entreprise







3. Plan général d'installation de chantier



Permanent

+/- 3 ans

(hors intempéries)

- Grue tour
- Zone stockage / tri déchets
- Zone de stationnement
- Zone de travail / atelier
- Sanitaires
- Clôtures de chantier
- Passage couvert rue de la Cure
- Passage secours permanent


> Parking:


- 7 pl. supprimées + 6 pl. décalées sur la Place Cardinal Mercier
- 14 pl. supprimées sur la Place de la Cure
- > Maintien marché





3. Echafaudages et toiture parapluie





MERCI:-)

TOUTES VOS QUESTIONS SUR CE CHANTIER: QUESTION.CHANTIERS@WAVRE.BE

Présentation de ce jour disponible sur :

www.wavre.be

ou en scannant ce QRcode





