

# RESTAURATION HÔTEL DE VILLE

## INFORMATIONS CHANTIER



Pôle Cadre de Vie - Service Bâtiments  
Pôle Stratégie & Attractivité - Service Communication





# **PHASE II**

## **ANCIENNE ÉGLISE - RUE DE NIVELLES**



# **PHASE II**

**de mi-septembre à fin novembre 2025**

**en 2 temps :**

- 1. Installation des échafaudages**
- 2. Montage de la toiture parapluie**

# PHASE II

## ANCIENNE ÉGLISE - RUE DE NIVELLES

### 1. Installation des échafaudages sur la façade



**Phase II - 1**  
mi-septembre  
±5 semaines

Stockage :

- le long du bâtiment
- rue de Nivelles

Circulation maintenue :  
sens unique

# PHASE II

## ANCIENNE ÉGLISE - RUE DE NIVELLES

### 2. Montage de la toiture parapluie



### Phase II - 2

± 20 oct. - fin nov.

± 5 semaines

Objectif : fêtes fin d'année  
Circulation sens unique  
place des Carmes  
Interruption voirie rue de Nivelles (2-3 sem.) :

- Stockage
- Grue
- Montage toiture

Maintien zone livraison

# PHASE II ANCIENNE ÉGLISE - RUE DE NIVELLES

