

# RESTAURATION EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE INFORMATIONS CHANTIER



Pôle Cadre de Vie - Service Bâtiments  
Pôle Stratégie & Attractivité - Service Communication





# PHASE I

## GRUE TOUR - ÉCHAFAUDAGES TOUR CLOCHER



*du 1<sup>er</sup> septembre jusqu'à fin octobre '25*

### 1. Septembre '25

- Mise en place de l'installation de chantier
- Montage de l'échafaudage façade de la Tour Clocher
- Réalisation du socle de la grue tour
- Protections diverses de l'église

\* *Travaux*

\* *Installation de chantier*

### 2. Octobre '25

- Début octobre : montage de la grue tour (durée +/- 2 jours)
- Montage de la toiture parapluie de la Tour Clocher (àpd du 09/10 – durée +/- 2 jours)
- Montage de l'échafaudage façade Eglise (àpd mi-octobre)
- Etat sanitaire de la Tour Clocher
- Démontage de la toiture de la Tour Clocher



# MERCI :-)

TOUTES VOS QUESTIONS SUR CE CHANTIER :  
**QUESTION.CHANTIERS@WAVRE.BE**

Présentation de ce jour disponible sur :

**[www.wavre.be](http://www.wavre.be)**

ou en scannant ce QRcode

